



Municipalidad de Presidente Perón
Provincia de Buenos Aires

Guernica, 27 de marzo de 2013.-

VISTO:

El Expediente N° 4128-79765-I-2012 que tramita la Licitación Pública N° 3/12 referido a la provisión de mano de obra para la ejecución de la obra denominada: de **“Construcción de Cuatro (4) Plazas en Guernica – Barrio La Yaya (1 plaza), Barrio San Martín (1 plaza), Barrio Los Pinos (1 plaza) y Barrio Guernica Oeste (1 plaza)”**, y

CONSIDERANDO:

Que en la citada obra, la Empresa **HIDRAR SRL.** con domicilio Legal en Erezcano N° 510 de la Ciudad Adrogué de la Provincia de Buenos Aires . presenta nota solicitando el reconocimiento de los días no laborados a consecuencia de precipitaciones que alcanzaron a los 305,20 MM

Que se adjunta constancia de los días de lluvia elaborado por el Ministerio de Defensa – Secretaría de Planeamiento – Servicio Meteorológico Nacional,

Que la inspección considera viable, salvo mejor opinión, ampliar el plazo contractual de la Obra en cincuenta y nueve (59) días, por los motivos manifestados precedentemente.

Que la ampliación del plazo de ejecución de obra está prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,

Que la Administración Pública, ante situaciones como la planteada, está facultada **para otorgar prórrogas si así lo considera por razones de oportunidad, mérito o conveniencia,**

Que por todo lo expuesto, la Secretaría de Obras Públicas, informa, que es necesaria la ampliación del plazo contractual en cincuenta y nueve (59) días corridos,

Por ello:

El señor Intendente Municipal en uso de sus facultades

DECRETA

ARTICULO 1°: **Autorízase a la ampliación del plazo contractual de la obra:** referido a la provisión de mano de obra para la ejecución de la obra denominada: de **“Construcción de Cuatro (4) Plazas en Guernica – Barrio La Yaya (1 plaza), Barrio San Martín (1 plaza), Barrio Los Pinos (1 plaza) y Barrio Guernica Oeste (1 plaza)”**, en el caso especial **“plaza Barrio La Yaya”**, Licitación Pública 3/2012, contratada mediante Decreto N° 1186/12, **en** cincuenta y nueve (59) días corridos **con retroactividad al 06/03/2013**, conforme lo previsto en el del Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el expediente 4128-79765-I-2012.-

ARTICULO 2°: Notifíquesele al contratista de la obra, Empresa **HIDRAR SRL.**

ARTICULO 3°: Tomen razón la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Hacienda.-

ARTICULO 4°: Comuníquese, regístrese y archívese.-

Dec. N° 601.-


Sr. Julio Oscar Quiroga
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN




Alfonso Anibal Regueiro
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN